

Լոռի



Լոռու մարզը բնակչության թվով առաջինն է: Մարզը բարեկարգ ավտոխճուղիներով կապվում է իր բոլոր հարևան մարզերի ու Վրաստանի հետ:

Լոռու մարզի տարածքը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Գուգարք նահանգի արևելյան կեսը: Այստեղ X-XIդդ. գոյություն է ունեցել հայկական անկախ պետություն՝ Լոռու թագավորությունը: Մարզի մի մասը հանդիսացել է Զաքարյանների տոհմական կալվածքը:

Լոռու մարզն ընգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը ամբողջությամբ: Մակերևույթին բնորոշ են ընդարձակ լեռնաշղթաները, աստիճանակերպ լանջերը, լավային սարավանդները, անդնդախոր ձորերը: Առանձնանում են Փամբակի ու Լոռու գոգավորությունները և Լոռու ձորը:

Լոռու մարզը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից: Այժմ մյուս մարզերից տարբերվում է բնակչության ավելի մեծ բացարձակ թվով: Մարզի մյուս հատկանշական կողմն այն է, որ նա բնակչության ուրբանիզացման ամենաբարձր մակարդակ ունեցող մարզերից է:

2008թ-ին «ՀԿՀ»-ի կողմից վերանորոգման համար առաջադրվող դպրոցների մասին տեղեկություններ:

Լոռիի մարզ, գյուղ Բովաձոր

1. Շին. նախահաշիվ կա: Այն կազմել են մարզի շին. վարչությունը:
2. Ես տեսել են դպրոցը և մանրամասն ուսումնասիրել են նախահաշիվը:
3. Նախահաշվում նախատեսված են բոլոր աշխատանքները:
4. Դպրոցը բաղկացած է մեկ մասնաշենքից: Դպրոցը ամբողջությամբ երկհարկանի է:
5. Մեր կողմից վերանորոգման համար առաջադրվել է դպրոցը ամբողջությամբ:
6. Տանիքը այժմ ագրոչիֆերից է, այն նախատեսված ամբողջությամբ վերանորոգել, ջրհորդանները ցինկապատել:
7. Դպրոցի էլեկտրականությունը լավ վիճակում է:
8. Դպրոցը նախատեսված է ջեռուցել էլեկտրականությամբ:
9. Հատակները նախատեսված է, մասամբ վերանորոգման և մասամբ ամբողջությամբ վերափոխման, մեծ մասամբ մոնլաթապատումով:
10. Ջուգարանները ներսում են և վերանորոգվելու են տեղադրելով նոր սարքավորումներ: Դպրոցը ջրով ապահովված է:
11. Դռներ վերանորոգվելու կարիք ունեն, բայց ընդհանուր առմամբ լավ են պահպանված:
12. Պատուհանները լավ վիճակում են, անհրաժեշտ է մասնակի վերանորոգման:
13. Դպրոցը կառուցվել է 1968թ.
14. Գյուղում ապրում են 455 բնակիչ:
15. Դպրոցում սովորում են 49 աշակերտ
16. Դպրոցում աշխատում են 14ուսուցիչ և 4 տնտեսական աշխատող:
17. Երևանից մինչև Բովաձոր 157կմ է:

Իմ կարծիքով դպրոցը անհապաղ անհրաժեշտ է վերանորոգել: Դպրոցի տնօրենն է պրն.Սամվել Խառատյանը: Խելացի, բանիմաց և կիրթ անձնավորություն է: Իմ կարծիքով վերանորոգումից հետո այն լավ կպահպանեն:

Կազմեց՝ Ս.Նալբանդյանը
2008թ.02.07





Լոռու մարզի Բովաձոր գյուղի դպրոցի վերանորոգման աշխատանքերի

Ն Ա Խ Ա Գ Ա Շ Ի Վ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավ. գինը	ընդհանուր արժեքը
1	Տանիքի հին շիֆերի քանդում	մ2	235	70	16450
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում	մ3	2.6	83500	217100
3	Ջրհորդանի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից, ներառյալ օրահեռացման խողովակները	զմ	102	1490	151980
4	Տանիքի կառուցում ազրոշիֆերով	մ2	235	1710	401850
5	Գազաքննազծի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով	զմ	18	850	15300
6	Հին սոսնձաներկի մաքրում	մ2	3280	35	114800
7	Պատերի և առաստաղի վերանորոգում գաջով	մ2	356	630	224280
8	Լինոլեումից հատակների կառուցում	մ2	130	3260	423800
9	Շրիշակների տեղադրում	մ	270	320	86400
10	Պատուհանների փոքր նորոգում	հատ	12	1240	14880
11	Դռների մեծ նորոգում	հատ	7	2560	17920
12	Պատերի և առաստաղի սոսնձաներկում	մ2	2361	560	1322160
13	Պատերի և շրիշակների յուղաներկում	մ2	1117	710	793070
14	Պատուհանների յուղաներկում	մ2	156.6	710	111186
15	Դռների յուղաներկում	մ2	75.6	710	53676
16	Պատուհանների ապակեպատում	մ2	67	2130	142710
18	Դռան ներքին փականների տեղադրում	հատ	8	4520	36160
19	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	8	20500	164000
20	Լվացարանի տեղադրում /տյուլպան/	հատ	6	9500	57000
21	Շին.աղբի կուտակում, տեղափոխում ձեռքով	մ3	5.9	890	5251
22	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում ավ/	տ	12.1	420	5082

*Ընդամենը
Ա. Ա. Գ -20 %
Ընդհանուրը*

*4,375,055
875,011
5,250,066*

**Լոռու մարզի Բովածոր գյուղի դպրոցի վերանորոգման
աշխատանքերի**

Ն Ա Խ Ա Դ Ա Շ Ի Վ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավ. գինը	ընդհանուր արժեքը
1	Տանիքի հին շիֆերի քանդում	մ2	105	70	7350
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում	մ3	2.6	83500	217100
3	Ջրհորդանի պատրաստում ցինկապատ քիթեղից, ներառյալ ջրահեռացման խողովակները	գմ	102	1490	151980
4	Տանիքի կառուցում ազբոշիֆերով	մ2	105	1710	179550
5	Գազաթնագծի պատրաստում ցինկապատ քիթեղով	գմ	18	850	15300
6	Հին սոսնձաներկի մաքրում	մ2	3280	35	114800
7	Պատերի և առաստաղի վերանորոգում գաջով	մ2	356	630	224280
8	Լինոլեումից հատակների կառուցում	մ2	130	3260	423800
9	Շրիշակների տեղադրում	մ	270	320	86400
10	Պատուհանների փոքր նորոգում	հատ	12	1240	14880
11	Դռների մեծ նորոգում	հատ	7	2560	17920
12	Պատերի և առաստաղի սոսնձաներկում	մ2	2362	560	1322720
13	Պատերի և շրիշակների յուղաներկում	մ2	1117	710	793070
14	Պատուհանների յուղաներկում	մ2	156.6	710	111186
15	Դռների յուղաներկում	մ2	75.6	710	53676
16	Պատուհանների ապակեպատում	մ2	67	2130	142710
18	Դռան ներքին փականների տեղադրում	հատ	8	4520	36160
19	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	8	20500	164000
20	Լվացարակի տեղադրում /տյուլպան/	հատ	6	9500	57000
21	Շին.աղբի կուտակում, տեղափոխում ձեռքով	մ3	5.9	890	5251
22	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում ա/մ	տ	12.1	420	5082

Ընդամենը

Ա. Ա.Դ -20 %

Ընդհանուրը

4,144,215

828,843

4,973,058